Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem"
www.nuts2severozapad.cz www.europa.eu

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

„Revitalizace městského koupaliště"

registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/63.01049

Smluvní strany:

Město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
číslo účtu: 107-7258670257/0100
zastoupeno: Bc. Janem Pickou, starostou města

*na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel"),*

a

Společnosti Metrostav a.s., AKVAHELP spol. s r.o. a BAZENSERVIS, s.r.o., vystupující pod označením „Koupaliště Sokolov", jako společnost dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kdy AKVAHELP spol. s r.o. a BAZENSERVIS, s.r.o. jsou zastoupeny společností Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
se sídlem / místem podnikání: Koželužská 2450/2, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 000 14 915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1809071/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,
zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Petrem Zábským, ředitelem divize 9, na základě plné moci

AKVAHELP METAL spol. s r.o.
se sídlem / místem podnikání: Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 258 70 084
DIČ:CZ25870084
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 21082116013/2700
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182125,
zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Albínem Malyrzem, jednatelem

BAZENSERVIS, s.r.o.
se sídlem / místem podnikání: Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí
IČ: 647 91 661
DIČ: CZ64791661
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19140802023/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9692,
zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Jiřím Kubcem, jednatelem

*na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel"),*

se dohodly, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením odst. 18.9. Smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Revitalizace městského koupaliště", registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/63.01049, č. smlouvy u objednatele: 28/14-ORM ze dne 19.05.2014 (dále jen „Smlouva o dílo"), na uzavření tohoto

Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

„Revitalizace městského koupaliště"

registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/63.01049

(dále též „dodatek č. 1")

A.
Ze smlouvy o dílo se vypouští

a) v záhlaví smlouvy o dílo označení objednatele ve znění:

Město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
číslo účtu: 521 391/0100
zastoupeno: Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města

B.
Do smlouvy o dílo se vkládá

a) do záhlaví smlouvy o dílo označení objednatele ve znění:

Město Sokolov
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
číslo účtu: 107-7258670257/0100
zastoupeno: Bc. Janem Pickou, starostou města

b) do článku I. Předmět plnění nový odstavec 1.8. ve znění:

1.8. V souladu s ustanovením článku I. odst. 1.5. a 1.6. Smlouvy o dílo se předmět díla upravuje a rozšiřuje o činnosti, práce a dodávky specifikované změnovými listy č. 001, 002, 003 a 004, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1.

Přehled změnových listů:

ZL č.	*Popis ZL*	*Vícepráce (JŘBU) v Kč*	*Méněpráce v Kč*	*Rozdíl v Kč*
001	*Venkovní kanalizace*	*50 386,45*	*-94 460,05*	*-44 073,60*
002	*Zásypy a prostupy ŽB konstrukcemi*	*116 984,27*	*0,00*	*116 984,27*
003	*Skluzavky*	*33 022,00*	*-167 488,37*	*-134 466,37*
004	*Odkanalizování jímek*	*38 837,91*	*0,00*	*38 837,91*
Celkem		***239 230,63***	***-261 948,42***	***-22 717,79***

Celkem cena schválených prací JŘBU za nově požadované práce je 239 230,63 Kč bez DPH. Odpočty za neprovedené práce vyvolané změnami při realizaci stavby jsou celkem v hodnotě -261 948,42 Kč bez DPH.

C.
Smlouva o dílo se upravuje

a) v článku IV. Cena díla odst. 4.1., a to:

Cena za provedené dílo se mění odečtením a přičtením veškerých nákladů na provedení činností, prací a dodávek specifikovaných změnovými listy č. 001, 002, 003 a 004 a činí:

Původní Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo	*Kč*	*41 299 877,00*
Hodnota Dodatku č. 1 bez DPH	*Kč*	*-22 717,79*
Nově sjednaná Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1	*Kč*	***41 277 159,21***

D.
Závěrečná ustanovení

a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

b) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

c) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 1 má právní sílu originálu.

d) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou města Sokolova usnesením č. … ze dne …

e) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

f) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 001
Příloha č. 2 – Změnový list č. 002
Příloha č. 3 – Změnový list č. 003
Příloha č. 4 – Změnový list č. 004

V Sokolově dne …….

Za objednatele:

……
Bc Jan Picka
starosta města

V Praze dne …….

Za zhotovitele:

……
Ing. Petr Zábský
ředitel divize 9 Metrostav a.s.